

Renovatie Zonnekamp

24 april 2024

 **PLEGT-VOŠ**




Noorderboog
Zorggroep

 **GRUNSTRA ARCHITECTEN**

Programma

- Introductie (door Noorderboog)
- Toelichting verbouw (door Grunstra)
- Toekomstige situatie (door Grunstra en Plegt-Vos)
- Vragen en afsluiting

Introductie

Door Noorderboog



Introductie

Waarom verbouwen?

- Zorg wordt complexer
- Iedereen eigen sanitair
- Betere leefomgeving



Introductie

Wie zijn er betrokken?



Zorgverlener



Gebouweigenaar



Architect



Bouwer

Toelichting verbouw

Door Grunstra Architecten





Noorderboog
Zorggroep

Huidige situatie

Satellietfoto



Huidige situatie

Foto's



Toekomstige situatie

Wat gaat er gebeuren?



Planning

Juli 2024, duur 6 maanden	>>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel en dak in De Woonark (A)
Juli 2024, duur 7 maanden	>>	Sloop delen facilitaire vleugel (B2) en gereedmaken van de tijdelijke huisvesting
Nov. 2024, duur 18 maanden	>>	✓ Verhuizen bewoners van De Klipper / De Schoener (C2) naar Het Anker in Meppel
Feb. 2025, duur 15 maanden	>>	✓ Verhuizen bewoners van De Klipper / De Schoener (C2) naar facilitaire vleugel (B2)
April 2025, duur 4 maanden	>>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in De Haven (B1)
Maart 2025, duur 7 maanden	>>	Transformeren De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025	>>	✓ Verhuizen bewoners van De Kogge en De Tjalk (C1) naar De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025, duur 7 mnd.	>>	Transformeren De Kogge en De Tjalk (C1)
Mei 2026	>>	✓ Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en Het Anker in Meppel naar De Kogge en De Tjalk (C1)
April 2026, duur 1 maand	>>	‘Ombouw’ facilitaire vleugel (B2) naar inleunwoningen

Planning



Juli 2024, duur 6 maanden >>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel en dak in De Woonark (A)
Juli 2024, duur 7 maanden >>	Sloop delen facilitaire vleugel (B2) en gereedmaken van de tijdelijke huisvesting
November 2024, duur 18 maanden >>	✓ Verhuizen bewoners van De Klipper en De Schoener (C2) naar tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en naar Het Anker in Meppel
April 2025, duur 4 maanden >>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in De Haven (B1)
Maart 2025, duur 7 maanden >>	Transformeren De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025 >>	✓ Verhuizen bewoners van De Kogge en De Tjalk (C1) naar De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025, duur 7 mnd. >>	Transformeren De Kogge en De Tjalk (C1)
Mei 2026 >>	✓ Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en Het Anker in Meppel naar De Kogge en De Tjalk (C1)
April 2026, duur 1 maand >>	‘Ombouw’ facilitaire vleugel (B2) naar inleunwoningen

Toekomstige situatie

De Woonark (vleugel A)

Werkzaamheden

- Beglazing (gevel en dak)
- Kozijnherstel
- Eetzaal/keuken
- Onderhoud lift



Planning


Juli 2024, duur 6 maanden >>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel en dak in De Woonark (A)
Juli 2024, duur 7 maanden >>	Sloop delen facilitaire vleugel (B2) en gereedmaken van de tijdelijke huisvesting
November 2024, duur 18 maanden >>	✓ <i>Verhuizen bewoners van De Klipper en De Schoener (C2) naar tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en naar Het Anker in Meppel</i>
April 2025, duur 4 maanden >>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in De Haven (B1)
Maart 2025, duur 7 maanden >>	Transformeren De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025 >>	✓ <i>Verhuizen bewoners van De Kogge en De Tjalk (C1) naar De Klipper en De Schoener (C2)</i>
Oktober 2025, duur 7 mnd. >>	Transformeren De Kogge en De Tjalk (C1)
Mei 2026 >>	✓ <i>Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en Het Anker in Meppel naar De Kogge en De Tjalk (C1)</i>
April 2026, duur 1 maand >>	‘Ombouw’ facilitaire vleugel (B2) naar inleunwoningen

Toekomstige situatie

Facilitaire vleugel B2


Werkzaamheden

- Nieuwe gevel
- Ruimtelijke indeling
- Badkamer geschikt voor zorgverlening
- Gebouwinstallaties



Toekomstige situatie

Facilitaire vleugel B2



Planning


Juli 2024, duur 6 maanden >>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel en dak in De Woonark (A)
Juli 2024, duur 7 maanden >>	Sloop delen facilitaire vleugel (B2) en gereedmaken van de tijdelijke huisvesting
November 2024, duur 18 maanden >>	✓ Verhuizen bewoners van De Klipper en De Schoener (C2) naar tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en naar Het Anker in Meppel
April 2025, duur 4 maanden >>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in De Haven (B1)
Maart 2025, duur 7 maanden >>	Transformeren De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025 >>	✓ Verhuizen bewoners van De Kogge en De Tjalk (C1) naar De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025, duur 7 mnd. >>	Transformeren De Kogge en De Tjalk (C1)
Mei 2026 >>	✓ Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en Het Anker in Meppel naar De Kogge en De Tjalk (C1)
April 2026, duur 1 maand >>	‘Ombouw’ facilitaire vleugel (B2) naar inleunwoningen

Toekomstige situatie

De Haven (vleugel B1)

Werkzaamheden

- Beglazing (gevel en dak)
- Kozijnherstel
- Nieuwe entreepuien
- Creëren Grand Café
- Lift buiten gebruik stellen



Planning


Juli 2024, duur 6 maanden >>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel en dak in De Woonark (A)
Juli 2024, duur 7 maanden >>	Sloop delen facilitaire vleugel (B2) en gereedmaken van de tijdelijke huisvesting
November 2024, duur 18 maanden >>	✓ <i>Verhuizen bewoners van De Klipper en De Schoener (C2) naar tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en naar Het Anker in Meppel</i>
April 2025, duur 4 maanden >>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in De Haven (B1)
Maart 2025, duur 7 maanden >>	Transformeren De Klipper en De Schoener (C2)
Oktober 2025 >>	✓ <i>Verhuizen bewoners van De Kogge en De Tjalk (C1) naar De Klipper en De Schoener (C2)</i>
Oktober 2025, duur 7 mnd. >>	Transformeren De Kogge en De Tjalk (C1)
Mei 2026 >>	✓ <i>Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel (B2) en Het Anker in Meppel naar De Kogge en De Tjalk (C1)</i>
April 2026, duur 1 maand >>	‘Ombouw’ facilitaire vleugel (B2) naar inleunwoningen

Toekomstige situatie

De Klipper en De Schoener (C2) De Kogge en De Tjalk (C1)


Werkzaamheden

- Gevelbeglazing
- Nieuwe gevels huiskamers
- Kozijnherstel
- Tuinkamers (incl. beddenlift)
- Individuele badkamers



Toekomstige situatie

De Klipper en De Schoener (C2)
De Kogge en De Tjalk (C1)





 **PLEGT-VOS**




Noorderboog
Zorggroep

 **GRUNSTRA ARCHITECTEN**

Bedankt

voor uw aanwezigheid

