

Renovatie Zonnekamp Nieuwsbrief



April 2025

In deze nieuwsbrief informeren wij bewoners, familie, contactpersonen, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en overige geïnteresseerden over de voortgang van de grootschalige renovatie van Zonnekamp.

Verhuizing bewoners Klipper

De bewoners van afdeling Klipper zijn verhuisd naar de nieuwe facilitaire vleugel. Om hen zo goed mogelijk voor te bereiden en te voorzien van alle praktische informatie rondom de verhuizing, was er op 4 maart een informatie bijeenkomst. De bijeenkomst werd goed bezocht en er werden veel vragen gesteld. Op 9 april werd de nieuwe tijdelijke Klipper officieel geopend en konden de 16 bewoners hun gloednieuwe tijdelijke onderkomen betrekken. De terugkeer van de Klipper bewoners naar de nieuwe afdeling binnen Zonnekamp zal dan naar verwachting in juni 2026 zijn, wanneer de renovatie in zijn geheel is afgerond.



Alle meubels en spullen worden verhuisd



De nieuwe tijdelijke Klipper wordt officieel geopend



De nieuwe huiskamer van de Klipper

Transformeren Klipper en Schoener

Nu de afdelingen Klipper en Schoener helemaal leeg zijn, gaat de echte transformatie van start. Dit neemt in totaal 7 maanden in beslag. De volledige planning leest u nog eens hieronder:

Juli 2024, duur 6 maanden	>>	Diverse werkzaamheden binnenzijde en vervangen beglazing gevel Woonark
Juli 2024, duur 9 maanden	>>	Facilitaire vleugel ombouwen voor tijdelijke huisvesting (16 appartementen)
Nov. 2024, duur 19 maanden	>>	<i>Verhuizen bewoners van Schoener naar Het Anker in Meppel</i>
April 2025, duur 16 maanden	>>	<i>Verhuizen bewoners van Klipper naar facilitaire vleugel</i>
April 2025, duur 7 maanden	>>	Transformeren Klipper en Schoener
Juni 2025, duur 4 maanden	>>	Diverse werkzaamheden en vervangen beglazing gevel en dak in de Haven en vervangen beglazing dak in de Woonark
November 2025	>>	<i>Verhuizen bewoners van Kogge en Tjalk naar (de nieuwe) Klipper en Schoener</i>
November 2025, duur 7 mnd.	>>	Transformeren Kogge en Tjalk
Juni 2026	>>	<i>Verhuizen bewoners van tijdelijke huisvesting facilitaire vleugel en Het Anker in Meppel naar (de nieuwe) Kogge en Tjalk</i>
Juli 2026, duur 1 maand	>>	Facilitaire vleugel ombouwen -> 16 tijdelijke appartementen worden 8 aanleunwoningen

Deze planning kan gedurende het renovatieproces nog wijzigen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Huiskamers Woonark

De huiskamers op de Woonark worden inmiddels ten volle benut. Het is fijn om te merken dat zowel de bewoners als de medewerkers snel gewend zijn geraakt aan hun nieuwe onderkomen. De bewoners en medewerkers van de begane grond hebben, via stemming, een naam gekozen voor 'hun' huiskamer: **Het Kraaiennest**. De namen van de overige huiskamers volgen nog.

*Huiskamer 'Het Kraaiennest' op de begane grond.
Het tijdelijke naambordje wordt nog vervangen
door een officieel bordje.*





De huiskamers zijn gezellige ontmoetingsruimtes waar bewoners de gehele dag terecht kunnen voor een kopje koffie of thee, voor de maaltijd en voor activiteiten. Van 's ochtends tot 's avonds is hier een assistent wonen & welzijn of zorgmedewerker aanwezig voor begeleiding en hulp. Bewoners houden hun vrijheid om te kiezen waar ze willen verblijven of eten; in de huiskamer of in het eigen appartement. De huiskamers zijn alleen toegankelijk voor bewoners. Bezoek vragen wij u om in het appartement van de verwant te verblijven. U kunt uiteraard ook samen in De Haven terecht.

Inrit voor bouwverkeer vanaf Wendakker

De tijdelijke inrit in de bocht van de Wendakker, waardoor het bouwverkeer gemakkelijk de bouwplaats kan bereiken, is inmiddels in gebruik. De omwonenden zijn hierover via een brief geïnformeerd.

*Tijdelijke bouwrit
vanaf de Wendakker.
De tuin wordt gebruikt
als opslagplaats.
Wanneer de gehele
verbouwing afgerond is, wordt de tuin
weer helemaal opgeknapt.*



Vervangen beglazing gevel en dak Haven en dak Woonark

Het glas in het dak van de Woonark wordt in juni vervangen. Tevens staat het vervangen van de beglazing van de gevel en het dak in de Haven in juni op de planning.

Proefwoning (mock-up)

De model appartementen in de Schoener worden gebruikt door de aannemer om te kijken of alle technische zaken conform het ontwerp ook in de realiteit kloppen en of alles functioneel is. We krijgen zo af en toe de vraag van familie of ze de modelwoning mogen bekijken. Dit is helaas niet mogelijk en zou ook geen goed beeld geven, want deze model appartementen hebben enkel een functioneel doel. Ze zijn niet dusdanig ingericht om bewoners/familie een indruk te geven hoe het er straks uit komt te zien.

Vloeren


De vloeren in de gangen en algemene ruimtes op de PG-afdelingen worden straks allemaal vernieuwd. Inmiddels is er een keuze gemaakt en het wordt een pvc-vloer met een warme houten uitstraling.

Dagbehandeling en fysiotherapie tijdelijk ander onderkomen

Omdat met name in de eerste fase van de verbouwing van de afdelingen Schoener en Klipper geluidsoverlast wordt verwacht in de aangrenzende ruimtes, verhuizen de dagbehandeling en de fysiotherapie tijdelijk naar een ander onderkomen.

Met ingang van 1 april zal de fysiotherapie gedurende 6 tot 7 weken plaatsvinden in de ruimte 'De Kade' in Zonnekamp.

De dagbehandeling is tijdelijk verhuisd naar Nijenstede. Hieronder ziet u enkele foto's van de dagbehandelingsgroep in Nijenstede:



Verhuizing van de dagbehandeling naar Nijenstede

Wij hopen u hiermee weer goed op de hoogte te hebben gebracht over alles wat er speelt rondom de renovatie van Zonnekamp. Tot de volgende nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,

Zorggroep Noorderboog

Saskia Telkamp,
leidinggevende zorg en dienstverlening afdelingen Kogge, Tjalk, Schoener en Klipper

Annet de Boer,
leidinggevende zorg en dienstverlening Woonark

Vragen

Heeft u als bewoner of familie vragen, dan kunt u zich wenden tot uw eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV).

Heeft u als omwonende vragen? Stel deze dan aan de leidinggevenden van de locatie:

- Annet de Boer (Woonark): annet.deboer@noorderboog.nl
- Saskia Telkamp (Kogge, Tjalk, Schoener en Klipper): saskia.telkamp@noorderboog.nl